



AMASYA İLİ

2003-2017 YILLARI ARASI

KAMU YATIRIMLARI



2003-2017 YILLARI ARASI SEKTÖRLERE GÖRE KAMU YATIRIMLARI



İlimizde; 7.686 projede 5,13 Milyar TL yatırım yapılmıştır.

SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	BU GÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
EĞİTİM	147	365.471.029,52	264.763.980,96
ENERJİ	453	687.268.852,78	262.022.229,43
ORMANCILIK	280	85.220.110,00	70.189.511,00
SAĞLIK	17	72.426.733,00	81.995.531,00
TARIM	1.158	1.606.313.016,67	391.555.338,17
ULAŞTIRMA-HABERLEŞME	3.867	2.333.529.039,61	1.540.482.393,66
KÜLTÜR-TURİZM-ESKİ ESER	151	143.370.036,59	123.185.157,72
SOSYAL ALTYAPI BİNA TESİS	1.179	324.367.908,39	242.989.974,16
GENÇLİK SPOR	22	38.873.750,44	37.167.649,87
DİĞER (AV YABAN HAYATI - İNŞAAT- KONUT- MUHTELİF ALIMLAR- ÇEVRE DÜZENLEMESİ VB.)	125	626.588.752,02	576.816.084,01
BELEDİYE HİZMETLERİ (SOSYAL ALT YAPI, BİNA, TESİS, ULAŞIM, KÜLTÜR VB.)	287	324.780.489,30	260.481.760,74
TOPLAM	7.686	6.608.209.718,32	3.851.649.610,72

KURUMU	YATIRIM TÜRÜ	BU GÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	YARDIM	152.240.718,42
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ	HİBE+DESTEK+KREDİ	708.124.700,00
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)	DESTEK	36.653.064,76
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ	TEŞVİK	143.772.547,04
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	YARDIM	5.010.930,84
KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	DESTEK	14.160.818,00
AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	HİBE+KREDİ	1.201.326,00
OKA KALKINMA AJANSI	HİBE	34.487.838,00
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI	YARDIM+KREDİ+TEŞVİK	185.164.144,03
TOPLAM		1.280.816.087,09

GENEL TOPLAM (Bugüne kadar yapılan harcama, yardım, hibe, destekleme kredi ve teşviklerde içindedir.)	5.132.465.697,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------



İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğünce 133 adet projede toplam 188.069.974,44 TL harcama yapılmıştır.

Merzifon Fen Lisesi



Proje Tutarı (TL)	2.050.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.482.359,76
Başlama Tarihi	17.09.2015
Bitiş Tarihi	12.09.2016
Kapasite	Spor Salonu + Tiyatro Binası

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Proje Tutarı (TL)	20.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	16.232.658,00
Başlama Tarihi	31.12.2013
Bitiş Tarihi	11.01.2017
Kapasite	32 Derslik+200 Öğrencilik Pansiyon+1 Spor Salonu+3 Atölye



EĞİTİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

İlimizde Amasya Üniversitesi'nce 14 adet projede toplam 76.694.006,52 TL harcama yapılmıştır.

Amasya Üniversitesi Rektörlük Binası



Proje Tutarı (TL)	16.592.269,53
Toplam Harcama (TL)	16.592.269,53
Başlama Tarihi	28.04.2014
Bitiş Tarihi	31.05.2016

Amasya Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



Proje Tutarı (TL)	16.592.269,53
Toplam Harcama (TL)	16.592.269,53
Başlama Tarihi	28.04.2014
Bitiş Tarihi	31.05.2016

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler MYO



Proje Tutarı (TL)	6.521.107,64
Toplam Harcama (TL)	6.521.107,64
Başlama Tarihi	8.10.2014
Bitiş Tarihi	19.07.2016

İlimize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce 22 projede 37.167.649,87 TL harcama yapılmıştır.

12 Haziran Şehir Stadyumu



Proje Tutarı (TL)	5.268.700,00
Toplam Harcama (TL)	5.954.214,00
Başlama Tarihi	01.11.2012
Bitiş Tarihi	13.08.2014
Kapasite (Kişi)	7.500



Amasya 2.500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu



Proje Tutarı (TL)	14.116.340,00
Toplam Harcama (TL)	14.116.340,00
Başlama Tarihi	11.05.2012
Bitiş Tarihi	16.05.2015
Kapasite (Kişi)	2.500

Amasya Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



Proje Tutarı (TL)	5.206.160,00
Toplam Harcama (TL)	5.206.160,00
Başlama Tarihi	14.12.2012
Bitiş Tarihi	05.09.2014
Kapasite (Kişi)	575

Merzifon Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



Proje Tutarı (TL)	3.276.860,00
Toplam Harcama (TL)	3.276.860,00
Başlama Tarihi	14.09.2012
Bitiş Tarihi	14.09.2013
Kapasite (Kişi)	100



Amasya Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	1.003.000,00
Toplam Harcama (TL)	9.740.98,93
Başlama Tarihi	09.05.2014
Bitiş Tarihi	29.01.2015



Merzifon Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	833.914,00
Toplam Harcama (TL)	833.914,00
Başlama Tarihi	02.09.2013
Bitiş Tarihi	29.06.2014

Taşova Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	433.343,00
Toplam Harcama (TL)	461.060,00
Başlama Tarihi	09.09.2014
Bitiş Tarihi	06.02.2015



Suluova Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	2.635.000,00
Toplam Harcama (TL)	966.826,49
Başlama Tarihi	20.02.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	30
Nakdi Gerçekleşme (%)	30



Amasya Fındıklı Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası



Proje Tutarı (TL)	1.306.402,43
Toplam Harcama (TL)	1.259.223,17
Başlama Tarihi	20.06.2016
Bitiş Tarihi	15.01.2017
Kapasite	500
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

Merzifon Spor Salonu Bakım Onarımı



Proje Tutarı (TL)	1.340.000,00
Başlama Tarihi	28.04.2017
Bitiş Tarihi	2017
Kapasite	1000
Fiziki Gerçekleşme (%)	50

İlimizde sağlık sektöründe 17 adet projede toplam 81.995.531,00 TL harcama yapılmıştır.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Proje Tutarı (TL)	15.416.000,00
Başlama Tarihi	30.04.1991
Bitiş Tarihi	19.04.2004
Kapasite	300 Yataklı Devlet Hastanesi

Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Proje Tutarı (TL)	10.849.000,00
Başlama Tarihi	07.11.2009
Bitiş Tarihi	10.05.2013
Kapasite	50 Yataklı R.T. FTR ve 20 Ünitlik ADSM

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina

Proje Tutarı (TL)	5.534.000,00
Toplam Harcama (TL)	6.403.000,00
Başlama Tarihi	03.05.2016
Bitiş Tarihi	27.06.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

100 Yataklı Suluova Devlet Hastanesi



Proje Tutarı (TL)	23.589.380,00
Toplam Harcama (TL)	26.474.175,00
Başlama Tarihi	07.11.2015
Bitiş Tarihi	05.08.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	94

3-4 Hekimlik ASM-TSM-112 ASHM

Proje Tutarı (TL)	1.475.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.318.360,00
Başlama Tarihi	23.05.2016
Bitiş Tarihi	17.08.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	90



İlimize İl Özel İdaresince 3.286 projede 322.959.391,03 TL harcama yapılmıştır.

İL ÖZEL İDARESİ 2003-2017 YATIRIM İCMALİ

İL ÖZEL İDARESİ	PROJE ADEDİ	SEKTÖRÜ	TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
	2.420	ULAŞTIRMA	194.445.500,36	176.033.566,27
	KİLİTLİ PARKE	1.314.954,00	1.314.954,00	
294	TARIM (SULAMA)	82.277.947,52	66.727.157,61	
504	SOSYAL ALT YAPI	16.088.681,85	15.253.326,67	
68	KÜLTÜR DESTEK HİZ.	82.483.147,35	63.630.386,48	
TOPLAM	3.286		376.610.231,08	322.959.391,03



Vilayet Hükümet Konağı Onarımı



Proje Tutarı (TL)	5.021.211,89
Toplam Harcama (TL)	4.766.081,91
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2015



112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü



Proje Tutarı (TL)	2.845.855,52
Toplam Harcama (TL)	3.569.650,65
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2016

İlimize KÖYDES kapsamında 1.810 projede 101.617.269,30 TL harcama yapılmıştır.

İlimize BELDES kapsamında 108 projede 4.647.698,00 TL harcama yapılmıştır.

Köy Yolu Asfalt Çalışmaları



İçme Suyu Deposu Çalışmaları




Basınçlı Sulama Sistemi Hattı





İlimize Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne 52 projede 1.273.314.806,00 TL harcama yapılmıştır.



- Amasya Çevre Yolu Projesi
- Şehzadeler Viyadüğü Kavşak Köprüsü
- Kayadüzü - Suluova-Amasya-Zile Yolu
- (Merzifon-Çorum) Yolu-Havaalanı Bağlantısı
- Amasya – Turhal - Tokat Arası Kavşak ve BSK İşleri
- (Merzifon-Çorum) Ayrımı-Mecitözü-(Amasya-Turhal) Ayrımı Yolu
- Çarşamba-Ayvacık Taşova Yolu (42 Km)
- Zana Köprüsü-Erbaa Yolu
- Tetek Hattı Grup Köprüleri
- Ladik-Taşova Devlet Yolu İkmal İşİ
- Osmancık-Merzifon Devlet Yolu İkmal İşİ

Amasya Çevre Yolu



Proje Tutarı (TL)	323.698.432,00
Toplam Harcama (TL)	137.938.389,00
Başlama Tarihi	11.07.2016
Bitiş Tarihi	11.06.2018
Yolun Uzunluğu	11,6 Km BY-BSK

Şehzadeler Viyadüğü ve Kavşak Köprüsü İkmal İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	75.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	70.779.096,00
Başlama Tarihi	15.03.2016
Bitiş Tarihi	05.11.2017
Yolun Uzunluğu	(2x490 Şehzadeler Viyadüğü+1x220 Üniversite Köprüsü)=1.200 m

15 Bölge Hududu-Osmancık-Merzifon DY İkmal İşi



Proje Tutarı (TL)	255.000.000,00
Başlama Tarihi	08.05.2017
Bitiş Tarihi	24.12.2019
Yolun Uzunluğu	112 Km BY-BSK

Kayadüzü-Suluova-Amasya-Zile Ayr. Devlet Yolu



Proje Tutarı (TL)	23.264.934,00
Toplam Harcama (TL)	22.614.866,00
Başlama Tarihi	20.05.2013
Bitiş Tarihi	2017
Yolun Uzunluğu	18 Km BY-BSK
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Nakdi Gerçekleşme (%)	90

Çarşamba-Ayvacık-Taşova İl Yolu



Proje Tutarı (TL)	29.537.246,00
Toplam Harcama (TL)	9.311.519,00
Başlama Tarihi	04.02.2013
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Yolun Uzunluğu	42 Km 2A-SK
Fiziki Gerçekleşme (%)	32


Amasya-Turhal Arası Kavşak Tanzimi, Toprak İşleri, Tünel, Sanat Yapıları, Üstyapı-BSK Yol Yapım İşi İkmal İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	260.000.000,00
Başlama Tarihi	21.12.2016
Bitiş Tarihi	08.06.2019
Yolun Uzunluğu	50,6 Km BY-BSK



(Çorum-Merzifon)Ayr.-Mecitözü-(Amasya-Turhal) Ayr. Yolu



Proje Tutarı (TL)	350.000.000,00
Başlama Tarihi	28.02.2017
Bitiş Tarihi	31.12.2019
Yolun Uzunluğu	61,8 Km BY-BSK
Fiziki Gerçekleşme (%)	1
Nakdi Gerçekleşme (%)	7

Zana Köprüsü-Erbaa Yolu



Proje Tutarı (TL)	421.027.660,00
Toplam Harcama (TL)	405.527.660,00
Başlama Tarihi	01.04.1993
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Yolun Uzunluğu	61,1 Km BY-BSK
Fiziki Gerçekleşme (%)	96




Tetek Hattı Grup Köprülerinin Yapımı ve Muhtelif Köprülerin Onarım İşi



Proje Tutarı (TL)	37.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.160.635,00
Başlama Tarihi	19.09.2016
Bitiş Tarihi	14.11.2018
Yolun Uzunluğu	411 m
Fiziki Gerçekleşme (%)	6
Nakdi Gerçekleşme (%)	48




Ladik-Taşova Devlet Yolu İkmal İşi



Proje Tutarı (TL)	90.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	249.950,00
Başlama Tarihi	09.02.2017
Bitiş Tarihi	31.05.2019
Yolun Uzunluğu	43,9 Km 1A-SK
Fiziki Gerçekleşme (%)	1
Nakdi Gerçekleşme (%)	17



Amasya-Erbaa-(Niksar-Tokat) Ayr.-Reşadiye Devlet Yolu Heyelan İslahı Yapım İşleri



Proje Tutarı (TL)	30.349.552,39
Başlama Tarihi	4.06.2017
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Yolun Uzunluğu	5 Km BY-BSK

İlimize TCDD 4. Bölge Müdürlüğünce 34 projede 7.693.273,54 TL harcama yapılmıştır.





İlimize DHMİ tarafından 4 projede 13.314.843,38 TL harcama yapılmıŖtır.





İlimize İl Telekom Müdürlüğü tarafından 147 projede 14.567.337,12 TL harcama yapılmıştır.

İlimize PTT Başmüdürlüğü tarafından 13 projede 1.609.010,89 TL harcama yapılmıştır.



AŐAĐI EKEREK I. MERHALE PROJESİ

GELDİNGEN OVASI SULAMASI SO ANAKANALI 2.KISIM İNŐAATI

GELDİNGEN OVASI SULAMASI 2.KISIM İNŐAATI

GELDİNGEN OVASI SULAMASI 3.KISIM İNŐAATI



Geldingen Ovası Sulaması SO Anakanalı 2.Kısım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	12.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	6.500.000,00
Başlama Tarihi	17.08.2015
Bitiş Tarihi	04.09.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	89




Geldingen Ovası Sulaması 2.Kısım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	42.700.000,00
Toplam Harcama (TL)	41.300.000,00
Başlama Tarihi	17.08.2013
Bitiş Tarihi	15.06.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	87
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

Geldingen Ovası Sulaması 3.Kısım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)

56.000.000,00

Başlama Tarihi

2016

Bitiş Tarihi

2019



AYDINCA PROJESİ

AYDINCA BARAJI İKMALİ İNŐAATI

AYDINCA BARAJI SULAMASI İNŐAATI




Aydınca Barajı İkmali İnŐaatı



Proje Tutarı (TL)	60.000.000,00
Başlama Tarihi	28.02.2017
Bitiş Tarihi	31.12.2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	6
Nakdi Gerçekleşme (%)	22



Aydınca Barajı Sulaması İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	39.000.000,00
Başlama Tarihi	21.10.2016
Bitiş Tarihi	03.02.2020



KSİ İNŐAAT AŐAMASINDAKİ GÖLETLER

SIRA NO	İŐİN ADI
1	Amasya- Merkez Duruca Göleti
2	Amasya Ziyaret Saraycık Göleti
3	Amasya-Gümüşhacıköy Beden Göleti
4	Amasya-Gümüşhacıköy Saraycık Göleti
5	Amasya-Merkez Ağılönü Göleti



Amasya-Merkez Duruca Göleti



Proje Tutarı (TL)	8.810.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.700.000,00
Başlama Tarihi	09.09.2016
Bitiş Tarihi	09.08.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	21
Nakdi Gerçekleşme (%)	21

ORMANCILIK-AV YABAN HAYATI

ORMAN BÖLGE MÜRÜRLÜĞÜ

İlimize Orman Bölge Müdürlüğünce 84 projede 123.766.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Yangın İlk Müdahale Ekip Binası



Orman Yolu Üst Yapı Çalışması





İlimize Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğünce 31 projede 3.089.219,54 TL harcama yapılmıştır.

Boraboy Tabiat Parkı Çevre Düzenlemesi



Proje Tutarı (TL)	800.000,00
Toplam Harcama (TL)	698.515,40
Başlama Tarihi	01.01.2014
Bitiş Tarihi	31.12.2016



Sulak Alanların Korunması, Tanzimi ve Rehabilitasyonu



Proje Tutarı (TL)	500.000,00
Toplam Harcama (TL)	11.543,10
Başlama Tarihi	01.01.2017
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	5
Nakdi Gerçekleşme (%)	4



İlimize Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından 17 projede 1.263.675,00 TL harcama yapılmıştır.

13 Adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ)

•Amasya, Amasya/Gökhöyük Tigem, Amasya/Beldağı Köyü, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Merzifon/Çaybaşı Köyü, Merzifon/Tavşan Dağı, Suluova, Taşova, Taşova/Boraboy Orman Sahası, Taşova/Boraboy Gölü.

1 Adet Havaalanı OMGİ

•Amasya Merzifon Havalimanı

İlimize Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce 30 projede 22.134.365,01 TL harcama yapılmıştır.

1000 Kişilik Yurt Binası



Proje Tutarı (TL)	25.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	19.390.621,15
Başlama Tarihi	11.11.2015
Bitiş Tarihi	19.01.2018
Kapasite	4 Adet Yurt Bloğu+1 Adet Sosyal Tesis
Fiziki Gerçekleşme (%)	60
Nakdi Gerçekleşme (%)	55



Merzifon İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası



Proje Tutarı (TL)	1.533.000,00
Toplam Harcama (TL)	86.336,52
Başlama Tarihi	27.12.2016
Bitiş Tarihi	11.04.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	20
Nakdi Gerçekleşme (%)	7

İlimize Kültür-Turizm alanında 151 projede 123.185.157,72 TL harcama yapılmıştır.

Amasya Kalesinin Restorasyonu



Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi



Şehzadeler Müzesi






Darüşşifa Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Müzesi



Minyatür Amasya 1914 Kent Modeli



Amasya Tarihi Köprülerinin Restorasyonu



Merzifon Akif Gülle Kültür Merkezi



Taşhan'ın Restorasyonu



Sofular Sokak Sağlıklaştırma Projesi



Ferhat İle Şirin Müzesi





KÜLTÜR VE TURİZM

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlimize Vakıflar Genel Müdürlüğünce 73 projede 30.707.380,7 TL harcama yapılmıştır.

Amasya Merkez II Beyazıt Külliyesi Restorasyonu



Proje Tutarı (TL)	4.420.513,84
Toplam Harcama (TL)	3.243.550,72
Başlama Tarihi	03.05.2016
Bitiş Tarihi	24.12.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	70
Nakdi Gerçekleşme (%)	70

Gökmedrese Camii



Torumtay Türbesi



İlimize İller Bankası A.Ş tarafından 85 projede 63.603.353,03 TL harcama yapılmıştır.

Amasya Şehir İçi Ferhat Tüneli Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	21.300.000,00
Toplam Harcama (TL)	13.723.991,00
Başlama Tarihi	02.12.2015
Bitiş Tarihi	02.12.2017
Uzunluğu (m)	958
Fiziki Gerçekleşme (%)	64
Nakdi Gerçekleşme (%)	45



Amasya-Merzifon (TEVSİİ) OSB/ 187 Ha (45 Ha)+Hizmet Binası



Proje Tutarı (TL)	21.882.000,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2019



Proje Tutarı (TL)	17.575.130,43
Toplam Harcama (TL)	9.624.060,63
Başlama Tarihi	13.08.2007
Bitiş Tarihi	06.04.2014
Yüzölçümü (ha)	102
Toplam Parsel	42



Şeyhcuî Mahallesi ve Göllü Bağları Mevkiinde Yapımı Devam Eden 167 Afet Konutu



Proje Tutarı (TL)	17.480.520,00
Toplam Harcama (TL)	16.991.578,61
Başlama Tarihi	2.06.2015
Bitiş Tarihi	22.01.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	98
Nakdi Gerçekleşme (%)	84

TOKİ Başkanlığınca; 2003-2017 yıllarında Amasya iline tamamlanan ve devam eden işler için 466,7 milyon TL'lik harcama yapılmıştır.



AMASYA İLİ TOKİ YATIRIMLARI	Adet
Konut Sayısı	4.729
Kamu Hizmet Binası	1
Okul ve Spor Salonu	3
Hastane	1
Cami	8
Ticaret Merkezi	6
Diğer (Pansiyon, Sevgi Evi. Büfe)	4

TEİAŞ-YEDAŞ-AKSA DOĞALGAZ-ESKİ ÇELTEK KÖMÜR İŞLETMELERİ-MTA



İlimize TEİAŞ tarafından 17 projede 127.316.138,00 TL harcama yapılmıştır.

İlimize YEDAŞ tarafından 407 projede 88.522.275,78 TL harcama yapılmıştır.

İlimize AKSA DOĞALGAZ tarafından 5 projede 61.475.825,67 TL harcama yapılmıştır.

İlimize Eski Çeltek Kömür İşletmeleri tarafından 5 projede 30.059.098,65 TL harcama yapılmıştır.

İlimize MTA tarafından 24 projede 16.124.717,00 TL harcama yapılmıştır.

İlimize Adalet Bakanlığınca 5 projede 30.145.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Amasya Adalet Sarayı



Toplam Proje Bedeli (TL)	10.196.000,00
Başlama Tarihi	2009
Bitiş Tarihi	2010

Yeşilirmak Şişirme Projesi



Proje Tutarı (TL)	15.141.223,39
Toplam Harcama (TL)	14.147.502,23
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	93
Nakdi Gerçekleşme (%)	98



Yaş Sebze ve Meyve Hali Binası



Proje Tutarı (TL)	6.396.547,58
Toplam Harcama (TL)	6.396.547,58
Başlama Tarihi	2010
Bitiş Tarihi	2012
Alan (m ²)	51.400



Otogar Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.351.350,00
Toplam Harcama (TL)	1.351.350,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2014



İtfaiye Binası Yapımı




Proje Tutarı (TL)	1.515.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.666.436,02
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017

Engelsiz Yaşam Parkı



Proje Tutarı (TL)	397.500,00
Toplam Harcama (TL)	397.500,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2014



T.C.
Amasya Valiliği
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü